

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว ตามแผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
โครงการในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน/จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๗๔ โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินงานรอบ ๑ ปี จำนวน ๗๑ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๔

ระหว่างดำเนินโครงการ ๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕

ยกเลิกไม่จัดทำโครงการ ๒ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐

\*\*\*\*\*

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ด.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ด.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ปลาข้าว หมู่ที่ 2	๒๒๕,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านปลาข้าว หมู่ที่ 3	๓๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๓๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ปลาข้าว หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลาข้าว หมู่ที่ ๑(สายทางหนองมีฝวน)	๔๘๔,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกกอง หมู่ ๕(หน้าบ้านนายพรชัย ฯ)	๔๙๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๘ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาดีหมู่ที่ ๖ (ศาลาประชาคม ม.๖๖)	๑๐๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ พ.ค.๖๗ - ๒๘ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาดีหมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนายแพงศรีฯ)	๒๔๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๔๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๔ พ.ค.๖๗-๗ ก.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาดี หมู่๖ (หน้าบ้านนายลวด ลากสาร)	๒๓๗,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๓๗,๐๐๐.-	กองช่าง	๑๑ พ.ค.๖๗- ๓๐ ก.ค.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อนใหญ่ หมู่๗ (สวนป่าเมตตาธรรมฯ)	๔๙๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ พ.ค.๖๗ - ๑๐ มิ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถ่อนใหญ่ หมู่ ๘ (ภายในหมู่บ.ถ่อนใหญ่)	๔๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗- ๑๐ มิ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐(สายทางครูใหญ่เดช รอบโลก)	๑๐๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗- ๑๐ มิ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โคกนคร ม.๑๑ (โคกนคร-ม่วงปี)	๔๙๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ส.ค.๖๗- ๑๐ มิ.ย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ต.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ต.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนสูง ม.12 (บ.นายบัวกันฯ)	๙๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๙๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนสูง ม.12 (ทิศตะวันตก ฯ)	๑๑๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนสูง ม.๑๒ (บ.นายสำเริงฯ)	๑๙๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๙๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ (ถ.ข้างโรงเรียนด้านทิศตะวันตก)	๒๘๕,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ (สายหลัง ร.ร.บ้านถ่อนใหญ่)	๔๐๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๐๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ (หน้าบ้านนางพร บุญกัน)	๑๐๗,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๗,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐(สายทางครูใหญ่เดช รอบโลกเส้นที่ ๒)	๑๐๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านปลาข้าว หมู่ที่ ๑๐	๒๘๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.หนองน้ำเที่ยง ม.๔ สายหนองเชียง	๑๔๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๔๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ดอนก่อ ม.๙ (หนองบัวทองฯ)	๓๒๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ถ่อนใหญ่ ม.๘ รอบป่าช้า	๒๓๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.๑๐ (นาไถ่นากา)	๔๓๘,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๓๘,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ด.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ด.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.โคกนคร ม.11 สายทางบ.โคกนคร-หนองบัวทอง	๒๔๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๒๔๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.โนนสูง ม.12 สายรอบป่าช้า ฯ	๒๕๐,๐๐๐.-	-		-	-	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	๑ พย.๖๖-๓๐ กย.๖๘ ขยายอีก 1 ปี	เงินสะสม ระหว่างดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ปลาข้าว ม.๒ -ท่าล้อ	๑๕๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๑๕๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.๔ หนองน้ำเที่ยง-หนองยาง	๒๔๒,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๒๔๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ดอนก่อ ม.๙ สายทางอ้อมกอย	๑๕๗,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ปลาข้าว (บ.ปลาข้าว ม.๑๐-อู่ซ่อมรถข้างย่น)	๘๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๘๐,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ.ปลาข้าว ม.๑๐ สายทางบ.ปลาข้าว-ห้วยเสียว	๒๗๘,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๒๗๘,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๒	โครงการเสริมผิวถ.แอสฟัลติก คอนกรีต ม.๘ บ้านถ่อนใหญ่	๔๑๔,๕๐๐.-	-		-	-	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	๑ พย.๖๖-๓๐ กย.๖๘ ขยายอีก 1 ปี	เงินสะสม ระหว่างดำเนินการ
๓๓	โครงการเสริมผิวถ.แอสฟัลติก คอนกรีต บ.โคกนคร ม.๑๑	๕๐๐,๐๐๐.-	-		-	-	ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง	๑ พย.๖๖-๓๐ กย.๖๘ ขยายอีก 1 ปี	เงินสะสม ระหว่างดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๓ หน้าวัดศรีโพธิ์ชัย	๑๗๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน ม.๓	๔๑๕,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๔๑๕,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ.หนองน้ำเที่ยง ม.๔ ถ.สายป่ากุง-กุงชัย	๔๙๙,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๒ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอกลเวทิส บ.ดอนก่อ ม.๙ (ลำห้วยสีโท)	๓๕๒,๕๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	-	๓๕๒,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ด.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ด.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๓๘	โครงการต่อเติมอาคารงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	๗๘,๕๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๗๘,๕๐๐.-	กองช่าง	๑ กค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๓๙	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อถึงไฟเบอร์กลาส ม.๒	๒๙๕,๕๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๙๕,๕๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๔๐	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อม อุปกรณ์ ม.๖ (ศาลาประชาคม ฯ)	๑๐๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ สค.๖๗-๓๐ กย.๖๗	จ่ายขาดเงินสะสม
๔๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านปลาข้าว ม.๒	๒๒๕,๘๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ตค.๖๖-๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.๓	๓๓,๔๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๓๐,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ตค.๖๖-๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๔๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านปลาข้าว ม.๑๐	๕๐๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐.-	กองช่าง	๑ ตค.๖๖-๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ปลาข้าว	๒๕๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๔๑,๘๐๐.-	กองช่าง	๑ ตค.๖๖-๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นตำบลน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์บริการสงเคราะห์ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ด.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ด.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๑๑,๙๗๘.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๘๙,๑๑๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๔,๔๘๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒,๒๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๓	เบี้ยผู้สูงอายุ	๙,๓๖๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๘,๖๙๐,๑๐๐.-	กองช่าง	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๔	เงินยืมชีพความพิการ	๓,๐๓๓,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒,๔๖๔,๖๐๐.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๕	เวินยืมชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๖	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๙๕,๕๕๒.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท)	๔๑๑,๖๖๔.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๑๑,๖๖๔.-	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๘	สมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๙	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการไ้บ้าน	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑สิงหาคม ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการจ่ายข้อบัญญัติ ในวันที่ 11 สค.67

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ต.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ต.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๑,๖๖๑	สำนักปลัด	(๑มิย.๖๗-กค.๖๗)	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๒	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา ฯ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นตำบลน่าอยู่  
กลยุทธ์ บริหารสาธารณสุขที่ประชาชนพึงได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้า  
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ต.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ต.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนอบต.หนองมะเขั่ว)	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๓๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด	๒๕ พย.๖๖	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 25 พย.66
๒	อุดหนุนศูนย์ป้องกันยาเสพติดอำเภอเมือง	๑๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด	๘ กพ.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 8 กพ. 67
๓	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติด (ศอ. ปส.อจ.)	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๕ กพ. ๒๕๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 15 กพ. 67

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

แผนงานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ต.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ต.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.-	กองคลัง	๑ ธค.๖๖ -๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาศาสนาอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ด.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ด.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ตำบลปลาข้าว	๓๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 12 พ.ย.๖๖
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๙๘,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๘๒๙,๔๕๗	กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 12 พ.ย.๖๖
๓	ท่าอากาศยานเสริมนม	๙๐๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๗๖๘,๐๗๓.๖๒	กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 27 พ.ย.๖๖
๔	ค่าอาหารกลางวัน	๑,๙๐๗,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑,๗๙๘,๙๕๐.-	กองการศึกษาฯ	๑๕ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 2 พ.ย.๖๖
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๙,๙๔๕.-	กองสาธารณสุขฯ	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 2 เม.ย.๖๗
๖	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ตามโครงการ คนปลอดภัยโรคคนปลอดภัย	๓,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒,๘๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 6 ก.ค.๖๗
๗	โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๓๖,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๓๕,๗๐๐.-	กองการศึกษาฯ	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 7 พ.ค.๖๗
๘	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯ	๕๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๔๗,๙๔๐.-	กองการศึกษาฯ	๑๒ เม.ย ๖๗- ๑๒ เม.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 13 เม.ย.๖๗
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปลาข้าว	๒๓๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ ส.ค.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๑๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ฯ	๒๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ	๒-เม.ย.-๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 2 เม.ย. 67
๑๑	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญ ถวายปราสาทผึ้งวัดศรีโพธิ์ชัย ฯ	๒๐,๐๐๐.-	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	กองการศึกษาฯ	๑๑ พ.ย. ๖๗ -๑๒ พ.ย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวันที่ 11 พ.ย. 67

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นตำบลน่าอยู่  
 กลยุทธ์ บริหารสาธารณที่ประชาชนพึงได้รับประโยชน์อย่างถ้วนหน้า  
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้/ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย งานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา การดำเนินการ (ว.ต.ป.เริ่มต้น ถึง ว.ต.ป.สิ้นสุด)	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมการ สังคมและชุมชนตำบลปลาข้าว ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๕,๕๐๐.-	กองสาธารณสุขฯ	๑๒-ส.ค.-๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ ในวัน 12 สค.67
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗	๒๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	จ่ายจากข้อบัญญัติ
<b>รวม-</b>		<b>29,605,322</b>					<b>26,522,851</b>			

**สรุปการดำเนินการตามยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ จำนวน ๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๑,๒๖๑,๒๐๐.-บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้อบต.เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ จำนวน ๔๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๐๙๐,๖๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นตำบลน่าอยู่**

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๖๕๐,๑๒๒.-บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้อบต.เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๒๓๗,๗๒๖.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการศึกษาศาสนาอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๓๐๔,๐๐๐.-บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้อบต.เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓,๙๘๒,๘๖๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารบ้านเมืองที่ดี**

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ จำนวน แผนงาน/โครงการ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.-บาท เพื่อการขับเคลื่อนให้อบต.เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๑๑,๖๖๑.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๗

## ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติบางอย่างมีการโอนงบประมาณ(เพิ่มเติมหรือมีการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
๒. งบประมาณจัดสรรล่าช้าเร่งเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๓. ผู้รับผิดชอบงานขาดบุคลากรด้านงานช่าง(ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานส่วนตำบล)

### ข้อเสนอแนะ

๑. เกร็งรัดให้ผู้รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานให้รับดำเนินการตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน
๒. ประชุมชี้แจงส่วนที่รับผิดชอบงานแต่ละงานให้ทันตามแผนดำเนินงานและยึดบุคลากรสังกัดอื่นมาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน